

Częstochowa dn.2007-03-22

MZD.FS.07423-J/10/07

Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A.
09-400 Płock ul. Tysiąclecia 2

R E F E R E N C J E

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

Wykonawca : **Konsorcjum w składzie:**

Lider Konsorcjum - Płockie Przedsiębiorstwo Robót
Mostowych S.A.
09-400 Płock ul. Tysiąclecia 2

Członek konsorcjum - Przedsiębiorstwo Usług
Technicznych
„INTERCOR” Sp. z o.o.
42-431 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120

Zadanie:

Południowy korytarz: wiadukt w ul. Jagiellońskiej realizowane pod nazwą: „Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie”.



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
✉ ul. ks. J. Popieluszki 4/6 , 42-217 Częstochowa,
☎ (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl



Realizacja od **28 lipca 2005r** do **29 grudnia 2006r**

Nowo wybudowany obiekt to wiadukt o konstrukcji stalowej zespolonej z płytą żelbetową, o łuku pionowym oraz poziomym, zaprojektowany do przeniesienia obciążeń ruchomych klasy A. Wiadukt składa się z dwóch nitek, po dwa pasy ruchu (szerokości po 12,40 m).

Długość wiaduktu, oraz poszczególnych przęseł: 24 + 32 + 36 + 32 + 24 + 17 = 165m. Wiadukt posadowiony jest na palach fi 1,5m, oraz na filarach fi 1,3m. Scalanie konstrukcji stalowej odbyło się po posadowieniu jej na filarach. Konstrukcja osadzona została na 84 łożyskach elastomerowych.

Roboty wykonywane były przy czynnym ciągu kolejowym z ewentualnymi zamknięciami torowymi, oraz przy ruchu kołowym.

Zakres robót objętych zadaniem:

• branża mostowa - wartość robót 19 531 395,32 zł netto

- wykopy pod fundament w gruncie niespoistym	-	3619,80	m3
- zasypanie wykopów z zagęszczeniem	-	1954,60	m3
- wyk. nasypów z zagęszczeniem i wykonanie gruntu zbrojonego	-	6588,0	m3
- montaż, oraz scalanie konstrukcji stalowej	-	981,6	ton
- pale wielkośrednicowe, wiercone fi 1500mm (stal zbrojeniowa 139 996,3 kg)	-	1539,0	mb
- pale wielkośrednicowe, wiercone fi 600mm (stal zbrojeniowa 1 960 kg)	-	44,0	mb
- roboty zbrojeniowe	-	730 324,0	kg
• mury oporowe		54 396	kg
• oczepy palowe		210 128	kg
• podpory		42 165	kg
• schody wejściowe		13 852,70	kg
• ustrój nośny		381 568	kg
• kapy chodnikowe		18 850	kg
• płyty przejściowe		8 753	kg
• fundamenty barier energochłonnych		612	kg
- beton	-	4350,62	m3
• bariery energochłonne		5,6	m3
• umocnienia stożków – ława fundamentowa		6,8	m3



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

✉ ul. ks. J. Popiełuszki 4/6 , 42-217 Częstochowa,
☎ (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl



• beton murów oporowych	488	m3
• beton podpór	1841,33	m3
• beton ustroju niosącego	1346	m3
• beton kap	276	m3
• schody wejściowe	91,50	m3
• beton płyt przejściowych	91,54	m3
• beton bez deskowania	203,85	m3
- deski prefabrykowane gzymsowe	- 780	szt.
- wykonanie odwodnienia obiektu (systemem Wavin)	- 342,0	mb
- ustawienie łożysk elastomerowych	- 84	szt.
- dylatacje	- 53,84	m
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni stalowej:		
- metalizacja	- 13 244,0	m2
- powłoka malarska (trzy warstwy)	- 13 244,0	m2
- zabezpieczenia powierzchni betonowej	- 3 479,8	m2

Wartość robót pozostałych branż:

- **branża – drogowa**
5 680 907,80 zł
- **branża – elektroenergetyczna**
910 848,93 zł
- **branża – zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej**
98 241,93 zł
- **branża – teletechniczna**
138 992,03 zł
- **branża – wodociągowa**
96402,85 zł
- **branża – kanalizacyjna**
816 000,48 zł
- **branża – wzmocnienie istniejących kolektorów deszczowych** **716 703,75 zł**
- **branża –gazowa**
23 415,94 zł
- **branża – trakcja PKP**
124 528,43 zł

Całkowita wartość robót w ramach zadania wyniosła:

28 137 401,46 netto.

34 327 629,78 zł brutto



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

✉ ul. ks. J. Popieluszki 4/6, 42-217 Częstochowa,
☎ (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl



w tym:

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A.

- 20.233.734,45 zł brutto

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.

- 14.093.895,33 zł brutto

Z satysfakcją stwierdzamy, że roboty wykonane przez Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych S.A. 09-400 Płock ul. Tysiąclecia 2 oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o., 42-431 Zawiercie, ul. Paderewskiego 120 prowadzone były sprawnie z zachowaniem należytej staranności technicznej i technologicznej, co zapewniło zarówno wysoką jakość wykonania, jak też dotrzymania założonych w harmonogramie robót terminów realizacji poszczególnych zadań.

Podczas prowadzenia robót Konsorcjum zapewniło wysokokwalifikowaną kadrę pracowników wykonawczych i dozoru technicznego oraz nowoczesne wyposażenie sprzętowe i dobrą organizację pracy.

Terminowa i sprawna realizacja robót wykonanych w ramach w/w zadania upoważnia nas do polecenia firm stanowiących Konsorcjum jako w pełni przygotowanych i sprawnych wykonawców robót mostowych. Są to firmy doświadczone, z którymi współpraca układa się w sposób rzeczowy i bezkonfliktowy.

DYREKTOR

mgr Kazimierz Augustyn

Przygotował JB



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

☒ ul. ks. J. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa,
☎ (0-34) 366-43-05, (034) 366-40-95, tel. / fax (0-34) 366-43-37
e-mail: mzd@mzd.czest.pl, www.mzd.czest.pl

